

Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

Форм:

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта Реконструкция детской площадки в поселке Вешки

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
7253400	4714710	2 466 156	72 534	7 017 339,94	4478649,94	2 466 156	72 534	6889505,39	4478178,50	2342431,84	68895,05	127834,55	экономия при проведении конкурсных процедур, оплата за фактически выполненные работы

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

\_\_\_\_\_

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 21 сентября 2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20 декабря 2021 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шунченкова М. В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Азаров Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата « 19 » ноября 2021 г.





**Проект**  
**«Реконструкция детской**  
**площадки в поселке**  
**Вешки»**

