

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи

Наименование проекта Оборудование велопарковки у здания МБУ "МФЦ Мытищи"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 200 000 | 130 000 | 68 000 | 2 000 | 190 570,54 | 120 570,54 | 68 000 | 2 000,0 | 185 493,14 | 120 570,54 | 63 067,67 | 1 854,93 | 5 077,4 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – **14.09.2021 г.**;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – **04.10.2021 г.**

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Ченская Ольга Ивановна
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Азаров Виктор Сергеевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «29» сентября 2021 г.



МОИ
ДОКУМЕНТЫ



КОФЕЙНЯ
Coffee
Coffee

СЕРВИС ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
РОСРЕЕСТРЕ
7 (495) 480 68 60
Савицкий пр., 38Б





ДОКУМЕНТЫ



Кофе с собой

КОФЕЙНЯ



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ в
РОСРЕЕСТРЕ
+7 (495) 480 68 60
Олимпийский пр., 386



