

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 №9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта строительство спортивной площадки в деревне Троице-Сельцо.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|------------|-----------------------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | | | Вклад населения* |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 3182780,00 | 2068800,00 | 1082150,00 | 31830,00 | 2696617,06 | 1582637,06 | 1082150,00 | 31830,00 | 2434826,25 | 1582637,06 | 827840,93 | 24348,26 | 261790,81 | Экономия по итогам аукциона |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 08 августа 2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20 сентября 2021 г.

5. К отчету прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Д.А. Астафьев



(подпись)

Глава городского округа:



В.С. Азаров

М.П.



(подпись)

Дата « 4 » сентября 20 21 г.