

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта

Строительство спортивной площадки по адресу: г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3, к.1

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 000 000,00	650 000,00	340 000,00	10 000,00	997 852,4	647852,4	340 000,00	10 000,00	951 427,20	618 427,68	323 485,25	9 514,27	46 425,20	Высвобожденные средства

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.09. 2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11. 2021 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шпак Н. А.

(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

Глава городского округа:

Азаров В.С.

(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

М.П.

Дата «24» декабря 2021 г.



Проект

«Строительство спортивной площадки по адресу: г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3, корп. 1»

До начала производства работ по реализации проекта:



В процессе производства работ по реализации проекта:



После окончания производства работ по реализации проекта:

