

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Мытищи

Наименование проекта «Приобретение и установка светодиодных экранов для МБУК «МДК «Яуза»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
19 000 000	5 000 000	13 810 000	190 000	11 911 920	3 134 715,79	8 658 085,01	119 119,20	11 911 920	3 134 715,79	8 658 085,01	119 119,20	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 09.11.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 18.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Перепелицын Д.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Купецкая Ю.О.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «25» декабря 2023 г.



Фотографии светодиодных экранов, приобретенных в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Приобретение и установка светодиодных экранов для МБУК «МДК «Яуза»

