

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.11.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи

Наименование проекта «Подготовка основания, приобретение и обустройство площадки для выгула собак по адресу: город Мытищи, улица Фрунзе, дом 1, городской округ Мытищи»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2				ДС3				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
500000	312500	182500	5000	500000	312500	182500	5000	458 886,10	286 803,81	167 493,43	4 588,86	41113,9	41113,9	Высвобожденные средства

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.09.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Чижов М.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Аурфов В.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «*30*» *ноября* 20__ г.

Фотографії реалізованого проекту

