

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.11.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи

Наименование проекта «Подготовка основания, приобретение и установка уличных тренажеров на малом покрытии по адресу: г. Мытищи, улица Веры Волошиной, дом 11, городской округ Мытищи»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения		
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2				ДС3	
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
500000	312500	182500	5000	500000	449 002,25	280 626,41	163 885,82	4 490,02	50997,75	50997,75	Высвобожденные средства

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.09.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Миликеев И.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Сухарев В.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «*30*» *ноября* *2020* г.

Фотографии реализованного проекта

