

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.08.2021 № 9)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта Обустройство детской площадки д. Грибки ул. Ивовая

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1800000	1170000	612000	18000	1740392,95	1110392,95	612000	18000	1633596,22	1061837,54	555422,72	16335,96	106796,73	экономия при проведении конкурсных процедур, оплата за фактически выполненные работы

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 21 сентября 2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20 декабря 2021 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Меркулова Елена Сергеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Азаров Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.



Дата «10» декабря 2021 г.



Проект
«Обустройство детской площадки д.
Грибки ул. Ивовая»